

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU

Izvještajno razdoblje 18.02.2022. – 31.12.2022.

OPĆINA ROGOZNICA

Siječanj, 2023.

1. PREGLED STANJA- kratki pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa

Općina Rogoznica je u 2022. imala ponovljene izbore zbog ostavke načelnika Marija Mladinića koji je izabran na regularnim izborima u svibnju 2021. U razdoblju od ostavke pa do ponovljenih izbora općina je imala vladinog povjerenika, te umjesto proračuna za 2022. godinu privremeno financiranje za prvi kvartal 2022. godine. Iz tog razloga je izvještajno razdoblje 2022., a ne 2021. godine.

Otežavajuća okolnosti u ovoj godini je to što je Proračun za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu je stupio na snagu tek 30.03.2022. godine., te nije bilo vremena da bi se provela javna nabava, radovi započeli i završili do vremena zabrane izvođenja građevinskih radova koji su zabranjeni zbog turističke sezone u razdoblju od 15.06. do 15.09.

Također negativni utjecaj je bilo veliko povećanje cijena rada materijala, te su neke javne nabave poništene zbog previsokih ponuda ponuditelja u odnosu na procijenjeni trošak i osigurana sredstva u proračunu.

2 . IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Rogoznica je Provedbenom programu za razdoblje od 2022. do 2024 godine, svoje djelovanje usmjerilo na provedbu sljedećih mjera:

1. Uređenje naselja i stanovanja
2. Prostorno i urbano planiranje
3. Unapređenje komunalne infrastrukture
4. Odgoj i obrazovanje
5. Briga o djeci
6. Socijalna skrb
7. Primarna zdravstvena zaštita
8. Kultura, tjelesna kultura i sport
9. Zaštita i unaprjeđenje okoliša
10. Protupožarna i civilna zaštita
11. Promet i održavanje prometnica
12. Gospodarski razvoj
13. Demografija

U nastavku više podataka o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe mjere.

2.1. PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA

Provedbenim programom je utvrđen indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene stavke u financijskom planu. U izvještajnom razdoblju je za provedbu 13 mjera (u tablici niže iz proračuna iskorišteno ukupno 9.653.771,11 kuna.

	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu (u kunama)	Iznos dosad utrošenih sredstava (u kunama)
1.	Uređenje naselja i stanovanja	23.100.000,00	1.533.254,22
2.	Prostorno i urbano planiranje	550.000,00	211.173,27
3.	Unapređenje komunalne infrastrukture	7.500.000,00	3.621.353,82
4.	Odgoj i obrazovanje	16.000.000,00	363.534,90
5.	Briga o djeci	6.800.000,00	1.553.496,27
6.	Socijalna skrb	273.600,00	22.600,00
7.	Primarna zdravstvena zaštita	836.700,00	250.950,00
8.	Kultura, tjelesna kultura i sport	570.000,00	251.417,50
9.	Zaštita i unaprjeđenje okoliša	1.900.000,00	540.684,00
10.	Protupožarna i civilna zaštita	2.967.150,00	976.236,60
11.	Promet i održavanje prometnica	520.000,00	149.801,44
12.	Gospodarski razvoj	205.800,00	100.269,09
13.	Demografija	300.000,00	79.000,00

2.2. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA

Sve navedene mjere su u tijeku, neke aktivnosti unutar mjera su u različitim stupnjevima realizacije, ali sve mjere su u statusu „U tijeku“.

	Naziv mjere	STAVS PROVEDBE
1.	Uređenje naselja i stanovanja	U TIJEKU
2.	Prostorno i urbano planiranje	U TIJEKU
3.	Unapređenje komunalne infrastrukture	U TIJEKU
4.	Odgoj i obrazovanje	U TIJEKU
5.	Briga o djeci	U TIJEKU
6.	Socijalna skrb	U TIJEKU
7.	Primarna zdravstvena zaštita	U TIJEKU
8.	Kultura, tjelesna kultura i sport	U TIJEKU
9.	Zaštita i unaprjeđenje okoliša	U TIJEKU
10.	Protupožarna i civilna zaštita	U TIJEKU
11.	Promet i održavanje prometnica	U TIJEKU
12.	Gospodarski razvoj	U TIJEKU
13.	Demografija	U TIJEKU

2.3. OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA

2.3.1. UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA

Svrha provedbe mjere - unaprjeđenje kvalitete života stanovništva općine kroz aktivnosti: izgradnja dječjih igrališta, uređenje šetnica, postavljanje videonadzora, uređenje „stare škole“ u naselju Rogoznica, uređenje mosta i rive, uređenje javnog sanitarnog čvora i postavljanje sigurnosnih videonadzora.

Zaključak o ostvarenom napretku:

- **Dječje igralište** – napravljen je projekt te je podnesen Zahtjev za potporu za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ lokalnoj akcijskoj grupi „More 249“, te je isti ocijenjen pozitivno, procijenjeni iznos potpore je 219.952,40 kuna. Raspisana je javna nabava u prosincu 2022. te nije bilo zainteresiranih prijavitelja, ista će biti ponovljena i u 2023. godini.
- **Uređenje šetnica** – napravljen je elaborat uređenja obalnog područja Čelina, a u 2023. godini se predviđa dovršetak.
- **Postavljanje videonadzora** – postavljen je videonadzor u iznosu od 180.825 kuna, te nam je isti sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 72.330,00 kuna- riječ je Javnom pozivu za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova“

2020., te je instaliran videonadzor ilegalnog odlagališta otpada u iznosu od 128.677,50 kuna.

- **Uređenje „stare škole“** – ista je predviđena za zgradu javne namjene, čekamo Županiju Šibensko-kninsku da potpišemo ugovor o dugoročnom najmu kako bismo istu mogli obnoviti jer je u trenutnom stanju derutna.
- **Uređenje mosta i rive** – uređen je mali dio rive koji nije bio u mogućnosti urediti u prvom obuhvatu (cca 100 m²), te je napravljen projekt uređenja parternog dijela rive koji će se uređivati zajedno s Lučkom upravom Šibenik, radovi će započeti u 2023. godini. Početak radova obnova mosta se ne očekuje prije 2025. godine.
- **Uređenje sanitarnog čvora**- više puta su raspisivane javne nabave koje nisu prihvaćene zbog previsokih ponuda ponuditelja u odnosu na procijenjenu vrijednost posla i na osigurana sredstva. Isti projekt smo prijavili na natječaj Ministarstvu hrvatskih branitelja (dio koji se odnosi za uređenje pristupa osobama smanjene pokretljivosti) te su nam odobrena sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.
- **Uređenje plaža** – s projektom uređenja plaže Ražanj započet će se po donošenju Izmjene i dopune prostornog plana koji je u toku izrade.
Napravljena je rampa za invalide na plaži Lozica u iznosu od 548.590 kuna koja je sufinancirana od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na temelju javnog poziva za sanaciju
- **Uređenje javnih površina**- sanirana je plaža ispred DVD-a Rogoznica, za 2023. su naručeni projekti uređenja u uvali Gornji Muli i projekt uređenja Uvala Rina.

2.3.2. PROSTORNO I URBANO PLANIRANJE

Svrha provedbe mjere - Dugoročno, racionalno i održivo korištenje i zaštita prostora na području općine. Ključne aktivnosti su izmjene/dopune prostorno-planske dokumentacije, izrada strateško-planskih dokumenata, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti.

Zaključak o ostvarenom napretku:

- Započeta je izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica
- Potpisan je Sporazum o sufinanciranju postupka osnivanja zemljišne knjige za KO Sevid i KO Račice s Općinskim sudom u Šibeniku i Ministarstva pravosuđa i uprave.

2.3.3. UNAPREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Svrha provedbe mjere - poboljšanje komunalne infrastrukture na području Općine.

Zaključak o ostvarenom napretku:

- Provedena je modernizacija javne rasvjete i time eliminirana inflatorna cijena energenata, a ujedno je i smanjena cijena održavanja iste, vrijednost mjere je 3.333.741 kunu
- Izgradnja javne rasvjete – u 2022. godini su postavljena 14 nova stupa javne rasvjete, u javnu rasvjetu se u kontinuitetu ulaže, a brzina radova ovisi i o vremenski uvjetima.
- Gradnja groblja je predviđena u 2023. godini
- Na temelju predane dokumentacije u postupku za dobivanje dozvola za izgradnju su tri ceste : cesta Lozica-škola, cesta Dvornica -Kanica i cesta Stupin Čelina.

2.3.4. ODGOJ I OBRAZOVANJE

Svrha provedbe mjere - financijska pomoć studentima, te učenicima osnovnih i srednjih škola.

Zaključak o ostvarenom napretku:

- Sufinanciran je trošak prijevoza za 26 studenata koji je u 2022. godini povišen sa 400,00 na 600,00 kuna mjesečno po studentu za vrijeme trajanja akademske godine.
- Sufinanciran je trošak prijevoza srednjoškolcima, razlika od subvencije koju plaća županija a inače bi bila trošak roditelja, te je u iznosu od 400,00 kuna mjesečno sufinanciran prijevoz učenicima koji pohađaju školu izvan županije
- Općina je financirala radne bilježnice za učenike osnovne škole, te subvencionirala dio iznosa marende
- Kroz tekuću pomoć školi financirana je kupnja lektira za knjižnicu

2.3.5. BRIGA O DJECI

Svrha provedbe mjere - pristupačnost ranog i predškolskog odgoja.

Zaključak o ostvarenom napretku:

- Općina je sufinancirala boravak djece u vrtiću u iznosu od 1.439.497 kuna
- Svake godine općina financira poklon za Svetog Nikolu za svako dijete u vrtiću u protuvrijednosti cca 100,00 kuna
- Nadogradnja dječjeg vrtića- općina je u okviru poziva za dodjelu bespovratnih NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova dobila Odluku o financiranju na iznos 2.428.986,46 kuna, te se u okviru poziva ne smije početi s radovima prije potpisivanja ugovora. Računa se početak i završetak radova u 2023.godini.

2.3.6. SOCIJALNA SKRB

Svrha provedbe mjere - socijalna solidarnost i odgovornost

Zaključak o ostvarenom napretku:

- isplaćeni troškovi ogrjeva za 12 korisnika
- na temelju zahtjeva za pomoć na temelju važeće Odluke o socijalnoj skrbi su isplaćene socijalne potpore za troje ljudi koji su ispunjavali uvjete za pomoći

2.3.7. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Svrha provedbe mjere - očuvanje zdravlja

Zaključak o ostvarenom napretku:

- tokom godine su obavljene 4 deratizacije i larvicidna tretiranja žarišta komaraca
- sufinancirana je Služba hitne medicinske pomoći u iznosu od 146.800,00 kuna
- higijeničarske usluge – za aktivnosti zbrinjavanje napuštenih pasa i kastraciju mačaka utrošeno je 11.050,00 kuna

2.3.8 KULTURA, TJELESNA KULTURA I SPORT

Svrha provedbe mjere - unaprjeđenje kulturnog i sportskog aspekta

Zaključak o ostvarenom napretku:

- u 2022.godini na temelju javnog poziva općina je dodijelila 60.000,00 kuna sportskim udrugama i 10.000,00 civilni udrugama za rekreaciju
- Općina financira prijevoz djece na trening u susjednu općinu, za tu aktivnost je u 2022.godini izdvojeno 88.292,50 kune

2.3.9. ZAŠTITA I UNAPRJEĐENJE OKOLIŠA

Svrha provedbe mjere - ekološka i energetska tranzicija

Zaključak o ostvarenom napretku:

- Kroz kapitalnu pomoć komunalno poduzeće koje je u 100% vlasništvu općine je kupilo novi kamion za sakupljanje komunalnog otpada.
- Donacija u iznosu od 10.000,00 kuna za akciju čišćenja podmorja na području Općine.
- Reciklažno dvorište- čekamo rješavanje imovinsko pravnih odnosa

- Naknada za zbrinjavanje mješovitog komunalnog otpada za 2021. je plaćena u iznosu od 140.684,00 kuna, ali uz redovnu edukaciju i rad komunalnog poduzeća cilj nam je u narednim godinama znatno smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada.

2.3.10. PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Svrha provedbe mjere - jačanje otpornosti na krize

Zaključak o ostvarenom napretku:

- Donijeli smo u 2022. godine planski dokumenta - Plan djelovanja civilne zaštite
- Donacije DVD-u Rogoznica iznos od 600.000,00 kuna za redovno poslovanje i 224.657,00 kuna za kamion-cisternu
- HGSS-u je isplaćeno 40.000,00 KUNA
- Rad Crvenog križa u iznosu od 72.840,00 kuna

2.3.11. PROMET I ODRŽAVANJE PROMETNICA

Svrha provedbe mjere - sigurnost u prometu

Zaključak o ostvarenom napretku:

- Općina sufinancira linije koje su autoprijevozniku nerentabilne, ali za stanovnike se pokazale nužnima – u 2022. godini je utrošeno 90.000,00 kuna
- Naručen je u 2022. godini prometni elaborat, a koji će biti napravljen u 2023.godini
- Postavljeni su ležeći policajci i prometni znakovi u vrijednosti od 49.801,00 kunu

2.3.12. GOSPODARSKI RAZVOJ

Svrha provedbe mjere - konkurentno i održivo gospodarstvo

Zaključak o ostvarenom napretku:

- Subvencioniramo kamate poduzetnicima u iznosu 1.829,00 kuna
- Poticanje razvoj turizma kroz donacije za turističke manifestacije u iznosu od 60.000,00 kuna
- Sufinanciramo troškove policijskog službenika na ispomoći u srpnju i kolovoz u iznosu od 38.440,00 kuna

2.3.13. DEMOGRAFIJA

Svrha provedbe mjere - demografska revitalizacija

Zaključak o ostvarenom napretku:

- U 2022. godinu su isplaćene 17 naknada za novorođenčad.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA											
NOSITELJ IZRADE AKTA:		OPĆINA ROGOZNICA		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA	PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE ROGOZNICA		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	18.02.2022.-31.12.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	31.01.2023.
Redni broj mjere	Opis izjave o potrebi i sadržaj strategije planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postizanja ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početak vrijednost pokazatelja rezultata 2022.	Godišnja vrijednost pokazatelja rezultata 2022.	Iznos sredstava proračunskih sredstava	Postignute ključne indikatore ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.	RSZ ZELENA I DIGITALNA TRANSICIJA SC 8. Energetska i energetska tranzicija	1. Uredjenje naselja i stanovanja	Otvoriti zajedničke javne ustanove, uključujući dječiji igralište, javni površina, izgradnja vrtića, izgradnja i uređenje parkinga dječiji i mlade i mlađe	svibanj 2025.	0	1	0	0			* ČEKAMO POTPISIVANJE UGOVORA O DUGOROČNOM ZAKUPU DA BISMO POČELI S IZRADOM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE * ZA DJEČJE IGRALIŠTE JE RASPIŠANA JAVNA NABAVA U SRPČNJU 2023 * PROJEKT "SMART CITY". VIDEO NADZOR JE POSTAVLJEN * SANIRANJE JE JEDNA PLAŽA * IZGRADNJA I UPRAVLJANJE RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE (2021, 2022) NIE DOSTIGLA DONIJETI STRATEGIJU UOLIKO SE MOŽE OSLONITI NA
2.	RSZ JACANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC 6. demografska revitalizacija	2. Prostor i urbano planiranje	Sufinanciranje izrade zemljišnih knjiga, izmjene i dopune prostornog plana, planovi razvoja, izgradnja i uređenje	svibanj 2025.	0	2000	138	211 173,27 kn	NE	U TIJEKU	* ZAMENI I DOPUNE PROSTORNOG PLANA SU U IZRADI * OPĆINA SUKLADNO ČLANKU 25. STAVKU 2. ODLUKE O PROGLAŠENJE ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJE RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE (2021, 2022) NIE DOSTIGLA DONIJETI STRATEGIJU UOLIKO SE MOŽE OSLONITI NA
3.	RSZ ZELENA I DIGITALNA TRANSICIJA SC 8. Energetska i energetska tranzicija	3. Upravljanje komunalne infrastrukture	Izgradnja javne rasvjete, modernizacija javne rasvjete, izgradnja i uređenje	svibanj 2025.	0	2100	214	3.031.533,82 kn	NE	U TIJEKU	* IZGRADNJA JAVNE RASVJETE SE RADI U KONTINUITETU * NA TEMELJU PROJEKTA JE IZVRŠENA MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE * GROBLJE SE SE NAPRAVITI IZ VLASTITIH SREDSTAVA U 2023. GODINI
4.	RSZ JACANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC 6. demografska revitalizacija	4. Odgoj i obrazovanje	Sufinanciranje cijene prijevoza studenata i dječaka, pomoći osnovnoj školi, školska dvorana, radne bilježnice za osnovnoškolu	svibanj 2025.	0	1800	1626	363.549,00 kn	DA	U TIJEKU	* ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA ZA VRIJEME TRAJANJA PREDAVANJA ISPLAĆENO JE 400,00 KUNA MJESEČNO PO STUDENTU OD 2023. POVEĆANJE NA 800,00 EURA, 400,00 KUNA MJESEČNO PO UČENIKU * KUPILIJE SU ZA OSNOVNU ŠKOLU RADNE BILJEŽNICE I SUFINANCIRALI SMO KUPOVINU LEKTIRA I POKRELI RAZLIKU ZA MARENJU KOJA NIE PLAĆENA IZ SREDSTAVA SKZ * ŠKOLSKA DVORANA - PROJEKATNA DOKUMENTACIJA
5.	RSZ ODREŽNO GOSPODARSTVO I DRIŠTVO SC 2. Obrazovanje i zaposleni ljudi P2 I. Prispadnost nalog i predškolskog odgoja	5. Dječji i dječji	Sufinanciranje djece u vrtiću, dječije djece povodim svake Nioke, nadogradnja vrtića	svibanj 2025.	0	80	74	1.555.406,27 kn	NE	U TIJEKU	* REDOVNO SUFINANCIRANJE VRTIČA * NAPRAVLJENA JE PROJEKATNA DOKUMENTACIJA * NADGRADNJA JE PRIJAVLJENA PREKO NPOO NATEČAJA. TE JE ISTO FINANCIRANJE I ODREĐENO. MORAMO ČEKATI POTPISIVANJE UGOVORA DA BISMO POČELI S RADOVIMA

6.	IZŠTAČANJE OTPORNOSTI NA KRUZE SC5: Zdrav, aktivan i zdravstveni život PS1: Socijalna solidarnost i odgovornost	6. Socijalna mreža upućenim	svibanj 2025.	Broj korisnika socijalne mreže	11	11	12	22.000,00 kn	NE	U TIJEKU	* IŠTAČANJE ZA TRGOVINE GOSPODARSTVA I SOCIALNE POMOĆI NA TIJEKU ZAHTEVA
7.	IZŠTAČANJE OTPORNOSTI NA KRUZE SC5: Zdrav, aktivan i zdravstveni život PS1: Socijalna solidarnost i odgovornost	7. Prijava aktivnosti način PS1: Socijalna solidarnost i odgovornost	svibanj 2025.	Broj prijavi aktivnosti Broj aktivnosti	6 4	6 4	4	250.000,00 kn	NE	U TIJEKU	* IŠTAČANJE ZA TRGOVINE GOSPODARSTVA I SOCIALNE POMOĆI NA TIJEKU ZAHTEVA
8.	IZŠTAČANJE OTPORNOSTI NA KRUZE SC2: Održivo i napredno društvo PS1: Socijalna solidarnost i odgovornost	8. Kultura, ljubav i zdravlje sport	svibanj 2025.	Broj prijavi aktivnosti Broj aktivnosti	6 4	6 4	4	250.000,00 kn	NE	U TIJEKU	* IŠTAČANJE ZA TRGOVINE GOSPODARSTVA I SOCIALNE POMOĆI NA TIJEKU ZAHTEVA
9.	IZŠTAČANJE OTPORNOSTI NA KRUZE SC2: Održivo i napredno društvo PS1: Socijalna solidarnost i odgovornost	9. Zdravlje i napredno okoliša	svibanj 2025.	Broj prijavi aktivnosti Broj aktivnosti	6 4	6 4	4	250.000,00 kn	NE	U TIJEKU	* IŠTAČANJE ZA TRGOVINE GOSPODARSTVA I SOCIALNE POMOĆI NA TIJEKU ZAHTEVA
10.	IZŠTAČANJE OTPORNOSTI NA KRUZE SC7: Sigurnost za stabilan razvoj	10. Promicanje zdravlja Aktivnosti prijavi aktivnosti	svibanj 2025.	Broj prijavi aktivnosti Broj aktivnosti	6 4	6 4	4	250.000,00 kn	NE	U TIJEKU	* IŠTAČANJE ZA TRGOVINE GOSPODARSTVA I SOCIALNE POMOĆI NA TIJEKU ZAHTEVA
11.	IZŠTAČANJE OTPORNOSTI NA KRUZE SC7: Sigurnost za stabilan razvoj	11. Promet i održivost poslovanja	svibanj 2025.	Broj prijavi aktivnosti Broj aktivnosti	6 4	6 4	4	250.000,00 kn	NE	U TIJEKU	* IŠTAČANJE ZA TRGOVINE GOSPODARSTVA I SOCIALNE POMOĆI NA TIJEKU ZAHTEVA
12.	IZŠTAČANJE OTPORNOSTI NA KRUZE SC1: Kvalitetno i održivo gospodarstvo	12. Gospodarski razvoj podrška	svibanj 2025.	Broj prijavi aktivnosti Broj aktivnosti	6 4	6 4	4	250.000,00 kn	NE	U TIJEKU	* IŠTAČANJE ZA TRGOVINE GOSPODARSTVA I SOCIALNE POMOĆI NA TIJEKU ZAHTEVA
13.	IZŠTAČANJE OTPORNOSTI NA KRUZE SC1: Kvalitetno i održivo gospodarstvo	13. Društvena podrška	svibanj 2025.	Broj prijavi aktivnosti Broj aktivnosti	6 4	6 4	4	250.000,00 kn	NE	U TIJEKU	* IŠTAČANJE ZA TRGOVINE GOSPODARSTVA I SOCIALNE POMOĆI NA TIJEKU ZAHTEVA

Datum:	31.01.2023.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Tatjana Lovrić
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	<i>[Signature]</i>
POTPIS ČELNIKA TIJEKA:	<i>[Signature]</i>



KLASA: 302-01/22-01/2
URBROJ: 2182-12-02/23-3
Rogoznica, 31.01.2023.